

服务验收、结算单

结算日期： 2023/9/6

用工部门：运维部

验收清单					
序号	验收单位	北京三汇能环科技发展有限公司			
	项目单位名称	项目内容	开工日期	竣工日期	验收结论
1	长治武乡县城集中供暖中心	热泵机组更换换热管技术服务	2023/8/11	2023/9/8	竣工
结 算 金 额					
序号	内容	应结算价税合计金额	实际结算价税合计金额	未结算金额	
1	技术服务费	10,759.00	10,759.00	0	
合 计：		¥10,759.00	¥10,759.00	¥0.00	
签字盖章	施工员（签字）	何贵永	现场负责人（签字）		赵兴华
结算信息	收款户名	何贵永	收款银行	光大银行	
	身份证件号码	130705197201080619	收款账号	6212260200204471060	
	联系方式	15833136851			